

Obras Executadas em Dezembro 25

1- Lendo Paveramio.	09/12	7.358,00
2- Fábrica Serraria pos obra	09/12	1.690,10
3- Jairão Rosa entrada	10/12	4.300,00
u u final	18/12	4.300,00
4- Fanorop	22/12	33.471,36
5- Mansa Tumbuba	12/12	3.930,00
6- Adilson Rodoviária	22/12	1.000,00
7- Cané Paveramio cx ar cond.	17/12	500,00
8- Cledis Pedra Branca entrada	18/12	7.600,00
u u u final	29/12	7.600,00
9- Ricardo Rosa entrada	30/12	3487,50
Venda de Material	22/12	400,00
Fábrica steel rosa		
		<u>75.636,86</u>

Dezembro Mais da obra

Salário Mensal

05/12	josé	<u>600,00</u>	vale	5.402,00
	Erasmundo	<u>500,00</u>		4.596,00
	josé	<u>500,00</u>		4.468,00
	Daniel	<u>630,00</u>		
			2.230,00	

12/12	josé	2.252,37	acerto	
	Erasmundo	<u>1.726,20</u>		
	josé	<u>1.868,32</u>		5.946,89

19/12	josé	<u>700,00</u>	vale	
	Erasmundo	<u>500,00</u>		
	josé	<u>500,00</u>		
	Lúcio & daniel	<u>120,00</u>		1.820,00

23/12	josé	<u>850,00</u>	acerto	
	Erasmundo	<u>870,00</u>		
	josé	<u>740,00</u>		
	Daniel	<u>150,00</u>	início pg Uber 30,00	2.660,00

28/12	josé	<u>300,00</u>	vale	
	Erasmundo	<u>200,00</u>		
	josé	<u>200,00</u>		
	Daniel	<u>300,00</u>		1.000,00

30/12	josé	<u>700,00</u>	acerto	Total R\$ 16.026,00
	Erasmundo	<u>800,00</u>		Confraternização
	josé	<u>660,00</u>		Carnes 450,00
	Daniel	<u>360,00</u>		Costos 502,00
				16.978,00

Veraubs Dezembro 25

Gasolina

Uno 2500,00

strada 1.000,00 → 3.500,00

Seguro Uno/strada 185,20

12/12 Gado Mas strada 1.000,00

Aut elétrica 300,00 → 1.300,00

Total # 4.985,20

1

Leide Pavarimio

09/12/25

49 m^2 f RV Garagem 332ml viga R\$ 7.358,00 3 dias

27 placas RV	$57,00 \times 27$	1539,00
20 telas	$19,00 \times 20$	380,00
11 " + 50cm	$> 19,00 \times 3$	57,00
11 " + 2mts		
40 F530	$16,50 \times 40$	660,00
10 " + 50cm	$> 16,50 \times 5$	82,50
10 " + 2mts		
2 sac massa	$60,00 \times 2$	120,00
1 bol de massa	78,00	78,00
6 cartoneiros	$9,50 \times 6$	56,00
Parafusos	300,00	<u>300,00</u>
fita telada		3.312,50 Material

$3 \times 1\text{m} \times 50,00$ 150,00 ver cub

José 540,00 1.120,00 M.O

José 540,00 1.562,50

Erasmin 40,00
40,00
120,00

7.358,00

1.562,50

2.775,50

2

Fábio Scovaria pós obra 09/11

1690,00 l dia

Materiais 350,00

900,00

variaç 100,00

790,00

M. O 450,00

900,00

3 Júlio Sharquira 10 à 18/12 8.600,00

50 m² f ST

11 m² f RU

chaf+ cano.

12 de vidro isolamento canos

26 placas ST	40,00 x 26	1040,00	
6 placas RU	57,00 x 6	342,00	
72 rolo 12 vidro	220,00 x 42	110,00	
30 tábica	19,00 x 30	570,00	
40 f530	16,50 x 40	660,00	
150 regulador	1,40 x 150	210,00	
50 volante arame	7 Kg x 19,00	133,00	
3 combinaiva	9,50 x 3	28,50	
1 sac ½ massa	80,00 - 1,5	120,00	
1 bol de massa	78,00	78,00	
acessórios	300,00	<u>300,00</u>	
		3.591,50	Materiais
Ercsminto	500,00	<u>1.598,00</u>	M.O
José	64,00	<u>150,00</u>	veraub
José	<u>460,00</u>	5.339,50	
	1598,00		
3 dias strok x 50,00	150,00	8600,00	
		- 5.339,50	
		<u>3.260,50</u>	

U. faturada 12/12 33.472.36

120.21 m² estrutura F Bloco C

120.05 Placa + Massa f a A

11 alçapões

38.93 m² Estrutura PVC Gourmet

Forno PVN U.36 m²

L churrasqueira revestimento Glacoc X

L chafit bloco C

60 placa ST	40,00 x 60	2400,00
3 ex massa	80,00 x 3	240,00
2 bolde massa	78,00 x 2	156,00
acessórios	300,00	300,00
120 tchica	19,00 x 120	2.280,00
260 FS30	16,50 x 260	4.290,00
6 vdb orange 10x10 35 Kg	19,00 x 35	665,00
700 regulador	1,40 x 700	980,00
acessórios	1.500,00	1.500,00
Perfil catela 50	7,30 x 50	365,00
Perfil T modular 10	7,00 x 10	70,00
3 Glacoc X	240,00 x 3	720,00
2 g basecolt	89,00 x 2	178,00
Manhoca hidráulica		300,00
Canhucava PVC	30,00	30,00

24.474,00
Cmo Ad. 1.447,40
25.921,40

9. Vencoup 12/12 33.471,36

Material 15.921,90

$$\text{José} \quad 1.792,25 + 735,12 = 2.527,37$$

$$\text{Josué} \quad 1.178,32 + 320,00 = 1.498,32$$

$$\text{Erasmirio} \quad 1.560,20 + 450,00 = 1.960,20$$

$$\begin{array}{r} \text{André} \quad 630,00 \\ \hline & 630,00 \\ & \hline & 6615,89 \end{array}$$

$$10 \times \text{stoda} \times 50,00 = 500,00$$

$$5 \times \text{Uno} \times 50,00 = \underline{\underline{250,00}} \\ 750,00$$

Note fiscal 5.556,25

Material 15.921,90

M.O 6.615,89

Variações 750,00

Note fiscal 5.556,25

26.843,54

33.471,36

26.843,54

1.627,82

5

Manzana Imbituba 12/12 1 dra

13m^2 p fachamento escada R\$ 3.930,00

13m^2 Lá de rocha

fachamento porta LL c/ lá de rocha

14 placa ST	40,00 x 14	560,00
14 pedra rocha	160,00 x 4	640,00
12 Mont	22,50 x 12	270,00
8 guia	16,50 x 8	132,00
1/2 sc mossa	80,00 x 1/2	40,00
1/2 boldo mossa	78,00 x 1/2	39,00
1/2 fita dupla face	50,00 x 1/2	25,00
Acessórios	200,00	<u>200,00</u>

1922,00 Mat

750,00 M.O

150,00 veicul

2822,00

José 300,00

Josué 200,00

Eksmimb 250,00
750,00

3 x strada x 50 150,00

3930,00
- 2622,00
1.308,00

6

Adilson Produção

€ dia

7m² forro refazer R\$ 1.000,00

já tinha tábua e placa no Local

7 f530	66,50 x 7	465,5
$\frac{1}{2}$ massa 10'	80,00 x $\frac{1}{2}$	40,00
$\frac{1}{2}$ massa baldi	71,00 x $\frac{1}{2}$	35,50
acessórios	50,00	<u>50,00</u>

244,50

160,00

Erosminh $\frac{1}{2}$ dia	200x200 100,00	<u>100,00</u>
----------------------------	----------------	---------------

Joséni $\frac{1}{2}$ dia	<u>80,00</u>	524,50
	180,00	

2 x sítade x 50,00	100,00
--------------------	--------

1.000,00

<u>524,50</u>
475,50

7

Cani favoremico.

7 dia

Cx cr condicionado.

500,00

100,00 Mat

150,00 M.O

50,00 viuas

200,00

8- Cláudia Pallochha 18 - 29/12 R\$ 15.200,00

2 sobrados

120 m² f

Cx ar

Lâ de fer encanamento

6 cantos tabica

50 placa ST	40,00 x 50	2.000,00
40 placa RV	57,00 x 10	570,00
56 tabica	19,00 x 56	1064,00
8L f530	16,50 x 8L	1336,50
6 cantonaria	9,50 x 6	57,00
300 regulador	1,90 x 300	920,00
50 volta arame	8 Kg x 19,00	152,00
4 sac massa	80,00 x 4	320,00
2 balde massa	78,00 x 2	156,00
3 silicon	25,00 x 3	75,00
2 vole LÉ pet	150,00 x 2	<u>300,00</u>
		6.450,50

Ajudantes 3 ½ x 120,00 3.220,00

José 500,00 + 500,00 = 1.000,00 300,00

Josué 600,00 + 500,00 = 1.100,00 9970,50

Eduardo 600,00 + 400,00 = 1000,00
3.220,00 15.200,00

6 x strada = 50 300,00
• 9970,50
5.229,50

9. Ricardo Rosa 30/12 entrada R\$ 3.487,50

$$26,51 \text{ m}^2 \text{ p} \times 2 \\ \hline 6.975,00$$

10m² cost. dupla

10ml requ.

requ. arco
6ml protetor

20 places ST 10,00 x 28 1.120,00

20 guia 18,50 x 20 370,00

30 montante 22,50 x 30 675,00

1 reb fita dupla face 50,00 50,00

10 cart. perfurados 9,50 x 10 95,00

1 sac massa 80,00 80,00

1 balde massa 78,00 78,00

acessórios 250,00 250,00

2.718,00

1 300,00

150,00

4168,00

José 250,00 + 200,00 = 450,00

Erasmusb 200,00 + 250,00 = 450,00

José 160,00 = 160,00

Daniel 120,00 + 120,00 = 240,00
1300,00

6.975,00

3 x estrada x 50,00 = 150,00 4168,00
2807,00

Fechamento Dezembro 25

Obra Executada			
	entrada	75.636,86	
	Saida	<u>57.489,49</u>	
		18.147,37	
Mão de obra 16.026,00	docs	<u>1.354,00</u>	
carpet fundo de arv <u>952,00</u>			16.793,37
16.978,00			
veículos	4.985,20		
Mat	39.660,04		
Nota fiscal	5.556,25		
Contador	<u>360,00</u>		
	57.489,49		

Docs Vwo 939,73
Saida 831,20
1770,93 total

Pf 1.354,00 obrigatório