

Obras Executadas em Dezembro 25

1- Leito Paorânia.	09/12	7.358,00
2- Fabrício Serraria pris obra	09/12	1.690,10
3- Júlio Rosa entrada	10/12	4.300,00
"      "      final	18/12	4.300,00
4- Fanorp	22/12	33.472,36
5- Mansa Tumbuba	22/12	3.930,00
6- Adilson Rodoviária	22/12	1.000,00
7- Caue Paorânia cx ar cond.	17/12	500,00
8- Cleidis Pedra Branca entrada	18/12	7.600,00
"      "      "      final	29/12	7.600,00
9- Ricardo Rosa entrada	30/12	3487,50
Venda de Material	22/12	<u>400,00</u>
Fabrício steel rosa		75.636,86

Dezembro Mão de obra

Salário Mensal

05/12	josé	<u>600,00</u>	vale	<u>3.402,00</u>
	Erasmundo	<u>500,00</u>		<u>4.596,00</u>
	josué	<u>500,00</u>		<u>4.468,00</u>
	Daniel	<u>630,00</u>		
			2.230,00	

12/12	josé	2.252,37	vale	
	Erasmundo	1.726,20		
	josué	<u>1.868,32</u>		5.946,89

19/12	josé	700,00	vale	
	Erasmundo	500,00		
	josué	500,00		
	Luan & dicas	<u>120,00</u>		1.820,00

23/12	josé	850,00	Acordo	
	Erasmundo	870,00		
	josué	740,00		
	Daniel	<u>150,00</u> infado pg Uber 30,00		2.660,00

28/12	josé	300,00	vale	
	Erasmundo	200,00		
	josué	200,00		
	Daniel	<u>300,00</u>		1.000,00

30/12	josé	700,00	Acordo	Total R\$ 16.026,00
	Erasmundo	800,00		Confaturização
	josué	660,00		Carnes 450,00
	Daniel	<u>360,00</u>		Cestas 502,00
				16.978,00

Véículos Dezenbro 25

Gasolina

Uno 2500,00

Shade 1.000,00 3.500,00

Seguro Uno/Shade 185,20

12/12 Gado Me shade 1.000,00

Aut eléctrica 300,00 1.300,00

Total # 4.985,20

1

Leide Pauwémico

09/12/25

$49 \text{ m}^2$  f RV Garagem 332ml viga R\$ 7.358,00 3 des

27 placas RV	$57,00 \times 27$	1539,00
20 tachos	$19,00 \times 20$	380,00
11 " + 50cm	$> 19,00 \times 3$	57,00
11 " + 2 mts		
110 f530	$16,50 \times 40$	660,00
10 " + 50cm	$> 16,50 \times 5$	82,50
10 " + 2 mts		
2 sac massa	$60,00 \times 2$	120,00
1 bol de massa	76,00	76,00
6 carboncicos	$9,50 \times 6$	56,00
Parafusos	300,00	<u>300,00</u>
fita telada		3.312,50 Material

$3 \times Vno \times 50,00$	150,00	veicub
José 540,00	<u>1.120,00</u>	M. O
José 540,00		
Erasmínio <u>40,00</u>		
<u>1120,00</u>		

7.358,00  
1.120,00  
1.562,50  
 2.775,50

2

Fábrica Scovaria pos obra 09/11

R\$ 1690,00 L dia

Material	350,00	<u>900,00</u>
Veraub	100,00	790,00
M. O	<u>450,00</u>	
	<u>900,00</u>	

3 Júlio Sharquera 10 à 18/22 8.600,00

50 m<sup>2</sup> f ST

11 m<sup>2</sup> f RV

chaf+ cano.

12 de vidro isolamento canos

26 placas ST	40,00 x 26	1040,00
6 placas RV	57,00 x 6	342,00
1/2 rolo 12 vidro	220,00 x 42	110,00
30 tábica	19,00 x 30	570,00
40 f530	16,50 x 40	660,00
150 regulador	1,40 x 150	210,00
50 volto arame	7Kg x 19,00	133,00
3 combinaiva	9,50 x 3	28,50
1 sac 1/2 massa	80,00 ~ 1,5	120,00
1 balde massa	78,00	78,00
acessórios	300,00	<u>300,00</u>

3.591,50 Material

Escrimento	500,00	1.598,00	M.O
José	66,00	<u>150,00</u>	veraub
José	<u>660,00</u>	5.339,50	
1598,00			

3 dias shala x 50,00	150,00	8600,00
		- 5.339,50
		<u>3.260,50</u>

4. faturp 12/12 33.472.36

120.21 m<sup>2</sup> Estrutura F Bloco C

120.05 Placa + mesa f a A

11 alçapão

38.93 m<sup>2</sup> Estrutura PVC Gourmet

Forno PV 4.36 m<sup>2</sup>

1 churrasqueira revestimento Glacox

1 chafit bloco C

60 placa ST 40,00 x 60 2400,00

3 sc mesa 80,00 x 3 240,00

2 bocas mesa 78,00 x 2 156,00

acessorios 300,00 300,00

120 tchica 69,00 x 120 2.280,00

260 f530 16,50 x 260 4290,00

6 reb aranc 10x10 35 Kg 69,00 x 35 665,00

700 regulador 1,40 x 700 980,00

acessorios 1.500,00 1.500,00

Perfil catela 50 7,30 x 50 365,00

Perfil T modular 10 7,00 x 10 70,00

3 Glacox X 240,00 x 3 720,00

2 s baseolt 89,00 x 2 178,00

Moinharia hidráulica 300,00

Carburante PVC 30,00 30,00

19.474,00

em 1d. 1.447,40  
15.921,40

5

Manzal Imbituba 12/12 1 dra

13m<sup>2</sup> P fechamento escala R\$ 3.930,00

13m<sup>2</sup> Lá de rocha

fechamento porta LL c/ lá de rocha

14 placa ST	40,00 x 14	560,00
41 fardo rocha	160,00 x 4	640,00
12 Mart	22,50 x 12	270,00
8 guia	16,50 x 8	132,00
4/2 sc massa	80,00 x 4/2	40,00
4/2 baldi massa	71,00 x 4/2	39,00
4/2 fita dupla face	50,00 x 4/2	25,00
Acessórios	300,00	<u>200,00</u>

1922,00 Mat

750,00 M.O

150,00 veicul

2822,00

José 300,00

José 200,00

Elesmib 250,00  
750,00

3 x shoda x 50 150,00

3930,00  
- 2622,00  
1.308,00

6 Addison Rodovária 6 dia

Fim ferro refrigerado R\$ 1.000,00

Já tinha feito a placa no Local

F f530	16,50 x 7	115,5
1/2 metro ro	90,00 x 3/2	40,00
1/2 metro madeira	78,00 x 1/2	39,00
acessórios	50,00	<u>50,00</u>

244,50

160,00

Erosmínio 1/2 dia	200,00	100,00
José 1/2 dia	<u>80,00</u>	524,50
	180,00	

2 x avenida x 50,00 100,00

1.000,00

524,50

475,50

6

Adilson Produtora

R\$ dia

7m<sup>2</sup> forro refreger R\$ 1.000,00

já tinha tábica e placa no Local

7 m <sup>2</sup>	16,50 x 7	115,5
$\frac{1}{2}$ mola ro	80,00 x $\frac{1}{2}$	40,00
$\frac{1}{2}$ mola boldi	79,00 x $\frac{1}{2}$	39,50
acessórios	50,00	<u>50,00</u>

244,50

160,00

Erosminh  $\frac{1}{2}$  dia 200x200 100,00 100,00

forne $\frac{1}{2}$ dia	<u>80,00</u>	524,50
	160,00	

2 x strode x 50,00 100,00

1.000,00

<u>524,50</u>
475,50

7 Canic falso rêmico. ~~é~~ dia

Cx cr condicionado. 500,00  
100,00 Mat  
150,00 M.O  
50,00 verurb  
200,00

8. Cláudia Pallocinha 18 - 29/12 R\$ 15.200,00

2 sobrados

120m<sup>2</sup> f

Cx ar

Lâ de pôt encanamento

6 cantos tabira

50 placa ST 40,00 x 50 2.000,00

10 placa RU 57,00 x 10 570,00

56 tabira 19,00 x 56 1064,00

8L f530 16,50 x 8L 1336,50

6 cantonaria 9,50 x 6 57,00

300 regulador 1,40 x 300 420,00

50 volta arame 8 Kg x 19,00 152,00

4 sc massa 80,00 x 4 320,00

2 baldi massa 76,00 x 2 152,00

3 siliconc 25,00 x 3 75,00

2 vob LE pôt 150,00 x 2 300,00  
6.450,50

Ajudante 3 1/2 x 120,00 3.220,00

José 500,00 + 500,00 = 1.000,00 300,00

Josué 600,00 + 500,00 = 1.100,00 9970,50

Eversunib 600,00 + 400,00 = 1.000,00  
3.220,00 15.200,00  
- 9970,50

6 x strada x 50 300,00  
5.229,50

9. Ricardo Rosa 30/12 entrada R\$ 3.417,50

26,52 m<sup>2</sup> p

$$\begin{array}{r} \times 2 \\ \hline 6.975,00 \end{array}$$

11m<sup>2</sup> ast. dupla

10ml requ.

requ. arco

6ml protetor

28 placas ST	10,00 x 28	1120,00
20 guia	11,50 x 20	370,00
30 mantente	22,50 x 30	675,00
1 reb fita dupla face	50,00	50,00
10 cont. perfumes	9,50 x 10	95,00
1 cx massa	80,00	80,00
1 bolde massa	78,00	78,00
acessórios	250,00	<u>250,00</u>
		2.718,00

$$\text{Josi} \quad 250,00 + 200,00 = 450,00 \quad 1.300,00$$

$$\text{Erosmurb} \quad 200,00 + 250,00 = 450,00 \quad \underline{150,00}$$

$$\text{Josi} \quad 160,00 - 160,00 \quad 4.668,00$$

$$\text{Daniel} \quad 120,00 + 120,00 = \underline{240,00} \quad 1.300,00$$

$$3 \times \text{strada} \times 50,00 = \underline{150,00} \quad 6.975,00 \quad 4.668,00$$

2807,00

# Fechamento Dezembro 25

Obra Executada			
	entrada	75.636,86	
	Saida	<u>57.489,49</u>	
		18.147,37	
Mão de obra 16.026,00	docs	<u>L.354,00</u>	
Consel fundo de arv <u>952,00</u>		16.793,37	
		16.978,00	
veículos	4.885,20		
Mat	39.660,04		
Nota fiscal	5.556,25		
Contador	<u>360,00</u>		
		57.489,49	

---

Docs Vno 939,73  
Saida 831,20  
1.770,93 total

p/ L.354,00 obrigatório