

Obras Executadas Outubro 25

6	Fábio Gervânia	30/10	16.548,20	aprox 01
1	Alberto Paravánio	02/10	1.367,00	pix final
2	Sandie / Ivy Ballochinha	03/10	1.500,00	" "
3	Sergio Síria	07/10	1.500,00	" "
4	Conrado Centro I	03/10	2.000,00	" "
5	Conrado centro II	09/10	2.658,50	" "
7	Murilo Vigo pos obra	08/10	300,00	" "
8	Ricardo centro	09/10	2709,00	" "
9	Flávio Rosa	06/10	2.000,00	" "
10	Daniel Rosa I	14/10	3.000,00	" "
11	FanCorp	16/10	25.379,32	fed
12	Gabriel Silveira pos obra	13/10	300,00	pix
13	FanCorp Centro	31/10	<u>16.800,00</u>	
			76.012,02	

25 Outubro Mat. de obra

03/10 José 1.800,00
Erasmindo 1.000,00

José' 800,00

Tigo 865,00 → hab quant e sual q da
21115,00

10/10 José' 600,00
Erasmindo 1.000,00

José' 800,00

Tigo. 1.650,00 → 4.050,00

17/10 José' 1.700,00
Erasmindo 1.150,00
José' 800,00
Tigo 1.285,00 → 4.935,00

24/10 José' 600,00
Erasmindo 1.150,00
José' 800,00
Tigo 920,00 → hab set → 3.470,00

31/10 José' 1.600,00
Erasmindo 1.000,00
José' 800,00
Tigo. 1.150,00 → 4.550,00

Total

21.420,00

Véículos Outubro 25

Assc

Gasolina

Uno 03/10 263,48

Shoda 06/10 351,00

Uno 13/10 89,99

Shoda 15/10 358,65

Uno 20/10 96,85

Seguro 30/10

Uno + shoda 165,20

Mecânica

10/10 1.000,00 Shoda motor fredo

24/10 " " " " " "

24/10 480,00 Batina Uno "

36/10 1.000,00 Shoda motor fredo

Lavação

Uno 1x 40,00

Shoda 1x 160,00

Manutenção / Lavação / Seguro 3885,00

Gasolina
Preço
41.260,00
8145,00

1260,00 ÷ 50 85x

Fábrica BR Outubro 25

Escrínio

10/10 Tinta / lixa / vaso / corrente 659,00

duas pçs 160,00

13/10 Mesa 13/10 300,00

10/10 Cadena Presidente 339,00

23/10 Colarco 350,00

Luz

22/10

137,95

Internet mensal

05/10

109,70 ✓

Aluguel Fábrica Encantada 05/10 1.500,00 ✓

Aluguel

casa posse

10/10

1.000,00 ✓

Material Orçamento 25

Madeira lajeada	10 bd mesa	563,00	01/10
Só gesso	1m quebra 6 fardos rodas	567,70	02/10
Só gesso	" " "	567,70	08/10
Metal Perfil	dito arq.	9.813,00	10/10
" "	" "	1.000,00	"

Folhamento Outubro 25

Orçamentos Executados

antecida
senda

76.012,02
60.116,10

15.895,62

Mais de obra

21.420,00

Israel

11.461,00

25.881,00

Veículos

8.145,00

Material

2.6.090,00

60.116,10

Kalha Calcular

Confabur 360,00 mensal

nota fiscal 4,5%

Simples Nacional

Teléfone

luz fatura R\$

Internet u. u.

Muscul Física Encarregado

L
Alturto Setembro 25 Outubro

Alturto Pavorônico 07/10 L 367,00 1 dia

628 m² Parede 5m² quadrado

6 placa ST 36,90 x 6 224,40

4 queic 48,50 x 4 74,00

8 Mont 49 22,50 x 6 135,00

1 queic brl 44,50 44,50

4 contorno p. 9,50 x 4 38,00

2 u brl 9,50 9,50

materia com rolo / baldi 50,00

profissos 6W 25/4W 15x45/40x13 85,00

fita folcada

25,00

641,40

Z x Uno x 50,00

200,00

Z x Gheda x 50,00

200,00

L ducin tijomundo

109,40

1.367,00

1.091,40

275,60

Outubro Setembro 25

Sandro / Thy Palocino 03/10 1.500,00 1 dia
 fachamento encadado 3,67m² Parede Kit dupla face

1 placas ST 36,90 x 9 107,60

pedacos suícos 1450 18,50

1 m Mont 48 22,50

1 guia 48 14,50 x 9 71,00

6 Mont 48 22,50 x 6 135,00

2 contorno perfurados 9,5 x 2 19,00

Massa em folha / un p' 50,00

Parafusos GN25/11,5x45/42x13 25,00

Rita folada + 25,00

+ 516,60

Kit dupla face 1/2 17,00 23,50

540,60

Jornal diária 160,00 > 360,00
 Encaninho diário - 200,00

2 x Un 250 100,00 > 200,00

2 x shaker 100,00 1.600,10

1500,00
1600,10
399,90

3

Outubro Setembro 25

Sergio Smu 1.500,00 pix concluso 1 dia 733m² Parede

7 placas ST	36,90 x 7	258,30
11 gunc 48	18,50 x 11	203,50
1 m n + lm 1	18,50 x 1	18,50
8 Montantes 46	22,50 x 8	180,00

Massa em bald / Massa em p' 50,00

Profusso / funda / fita de madeira

50,00

630,80

Jornal diária 160,00

1x Uno x 50,00	100,00
1x Shoda x 50,00	100,00
<hr/>	
890,80	

1500,00	
<u>890,80</u>	
<hr/>	
609,20	

Outubro Setembro 25

Conrado centro 1 03/10 2.000,00 L dia
Fachamento churrasqueira placa R\$ 4.500m²

U placa R\$ 55,90 x 4 223,60

U gusa U 4x50 x 4 74,00

10 Metros 22,50 x 10 225,00

Mona em pô / balde 50,00

Parede 6x25/4x5x45/42x13 20,00

Fita telada 60,00

602,60

2x Vno x 50 ✓ 200,00

2x Sobre x 50 ✓

230,00

L óleo Tizo

1032,60

2000,00

1032,60

967,40

Conrado Centro II 09/10 2.658,50 2 dias

1m^2 Parede estrutura dupla
 1m^2 Lã de rocha

1 placa RF

8 placa ST

3 fondo de Lã de rocha

14 montantes U8

10 m n + 70cm

10 guia U8

1 cotonetea prof

$$\begin{array}{rcl} 59,90 \times 6 & & 59,90 \\ 36,90 \times 8 & & 295,20 \\ 125,00 \times 3 & & 375,00 \\ 22,50 \times 14 & & 315,00 \\ 18,50 \times 10 & & 185,00 \\ 9,50 \times 1 & & 9,50 \\ \hline & & 1.234,60 \end{array}$$

1 x Uno

3 x Stoda

$$\begin{array}{r} 150,00 \\ \hline 200,00 \end{array}$$

Triago mao de obra R\$ 425,00

Fábrica Serraria 30/09 16.548,20 12 dias

44 m² fôno - 10.862,00
5.686,20

60 m² painel 66

60 m² lâ de rocha

49 m² lâ de vidro.

requadro placa glasvoc X

L placa glasvoc X	220,00 x 1	220,00
52 placa ST	36,90 x 52	1.906,10
3 rolos lâ vidro	225,00 x 3	675,00
8 pedra lâ de rocha	125,00 x 8	1000,00
40 mantos us	22,50 x 40	900,00
16 guia us	18,50 x 16	296,00
6 carbonetas perfumadas	9,50 x 6	57,00
6 canivais	9,50 x 6	57,00
20 talheras	10,00 x 20	360,00
40 R530	16,70 x 40	660,00
10 kg arame	18,90 x 10	169,00
120 regulador	1,00 x 120	120,10
650 3 cx GN25	50,00 x 3	150,00
1 cx 12 x 13	70,00 x 1	70,00
porquinhos latas / lanche	100,00	100,00
3 bc massa	77,90 x 3	233,70
L baldi massa	72,90 x 1	72,90
3 rodos fita telada	30,00 x 3	<u>90,00</u>
José mat de obra	fl 2.760,00	<u>2.760,00</u>
strada x 10	500,00	<u>500,00</u>
Uno x 8	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>
		10.862,00

Arquivo 25

7 e 12

Muriel Viga nos obra	300,00	3 horas
Placa / Massa / fito / parafus.	100,00	
Treco nos de obra	100,00	
Z x shoda	<u>100,00</u>	
	300,00	

Gabriel Silveira nos obra	300,00	3 horas
Placa / Massa / fito / parafusos	100,00	
Treco nos de obra	100,00	
Z x shoda	<u>100,00</u>	
	300,00	

Outubro 25

8

Ricardo centro 09/10 2.709,00 1 dia

Pacharar forno misto convencional aut

forno aut 3,62m²

forno brw 3,62m²

2 placa KV

5 placa ST

7 fabrica

40 R\$30

$\frac{1}{2}$ saco massa

$\frac{1}{2}$ balde massa

parafuso/fita/arranjo/regulador

150,00

847,70

2 x shoda

100,00

+ 100,00

1 dia/ára Erosmindo 200,00

+ 160,00

360,00

- 2.709,00
- 1.277,70

1431,30

9

Outubro 25

Flávio Rosa 06/10 2.000,00 1 dia

2 bws toro total 9m² R\$

5 placa R\$

6 tabica

6 R\$30

Anel / regulador

50,00

Massa/fita/pacote.

100,00

100,00

+ 100,00

300,00

1 duína fosco

+ 160,00

1.127,50

1 duína Tigrado

230,00

300,00

2 x shoda
100,00

872,50

$$54,00 \times 5 \\ 19,00 \times 6 \\ 16,50 \times 6 \\ 50,00 \\ 100,00 \\ 100,00 \\ 637,50$$

$$274,50 \\ 114,00 \\ 99,00 \\ 100,00 \\ 100,00 \\ 274,50$$

Outubro 25

60

Daniel Rosa 10/10 3.000,00 2 dias

7 m² Paredes 11

13 m² forno

10 placas ST

U guia U

8 montante U6

9 fabrica

U n pedacos + Uml

10 U530

6 u + Uml

regulador / avance

Massa / paraf / fita

L x Uno

U x shoda

2 durânia trâsmundo

36,90 x 10
18,50 x 4
22,50 x 6
19,00 x 4
16,50 x 60
165,00

79,00
180,00
76,00

70,00
70,00
70,00

100,00
100,00

1034,00

50,00
200,00
250,00

400,00

3.000,00
1681,00

1.366,00

Outubro 25

mg ol

11

Fan Corp Centro 16/10 25.379,32 20 dias

5 t m² Porde locm Bloco A

$\frac{25.379,32}{8.796,00}$

17 ml requadro

" "

60 placas Glasroc x 220,00

x 60

2.200,00

35 placa PV

54,70 x 35

1.924,50

30 Montante 70

25,36 x 30

760,80

14 queia 70

24,95 x 14

307,30

12 carbonaria PVC x 30,00

30,00 x 12

360,00

9 sc bascot x 89,00

89,00 x 9

801,00

2 sc massa

77,90 x 2

155,80

1 bald de massa

72,90 x 1

72,90

10 x serra

500,00

6.876,00

5 dus Tiggo m² de obra

\$ 1420,00

1420,00

8.796,00

-
- 3 chafats pisana
 - 5 " bloco C
 - 8 fono bwr bloco B
 - 8 alçapões
 - 1 churrasqueira bloco C
 - 3 dutos " "

U Fazenda Centro

Py 02

2 fones piso m²

Reparos Bloco A + de lo

29 carbonuras

$$0,50 \times 29$$

275,50

13 placas RH

$$54,90 \times 13$$

713,70

24 tabica

$$19,00 \times 24$$

266,00

20 R\$30

$$1650 \times 20$$

330,00

6 Montantes M8

$$22,50 \times 6$$

135,00

3 gura u

$$1650 \times 3$$

55,50

5 placa Glosoc X * 220,00 =

$$220,00 \times 5$$

1100,00

1 se Mascot

$$\times 89,00 =$$

89,00

Paraf / massa / fita

$$150,00$$

150,00

Mato de obra

$$1500,00$$

900,00

5 dias José * 600,00 = 3000,00

$$600,00$$

10 dias Trap * 230,00 = 2300,00

$$230,00$$

5 dias Encanumb x 200,00 = 1000,00

$$200,00$$

Nota fiscal 4,5% 25.379,32

30 x Uno

1500,00

16.583,00

9.021,00

7.562,00

13

(Outubro) 25

Fançorp Centro 31/10 16.000,00 10 dias

240m² PVC amadeirado.

240 perfil cartola x 7,30 =

parafuso / bucha 6 c/ anel

profuso / bucha

300,00	300,00
400,00	400,00
<hr/>	
2.400,00	

Mão de Obra:

José 2 semanas 10 x 230,00

2.300,00

1500,00

12.152,00

Tigre u u u u

2.000,00

1.600,00

12.152,00

Erosmínio u u 10 x 200,00

2.000,00

1.600,00

12.152,00

Zo x Shoda

1000,00

1.600,00

lo x Uno

500,00

1.600,00

Nota fiscal 4,5% de 16.000,00 =